



**J. VAN HEMELEN**  
**KEURINGSORGANISME VZW**

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. **1878**

Ref. verslag

RAP **1878**

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**



overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	<b>BRUNWEELE</b>	Voornaam		Postnr.	
Adres				Gemeente	
Installateur	<b>IDEM</b>	Gemeente			
BTW-nummer					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -		Gemeente
Plaats van onderzoek	<b>BRUNWEELE</b>			Postnr.	<b>8100</b>
Adres	<b>STACE GEMESTEEDE WEG 38</b>			Gemeente	<b>Kortrijk</b>
EAN-code					
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkenheid <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	<b>230V</b>	<b>A, B, C: 20mm<sup>2</sup> v.</b>
Ø voedingskabel (mm <sup>2</sup> )		
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	<b>MAX 40A</b>	
Type alg. schakelaar		
Aantal borden		
Aantal eindstroombanen	<b>7</b>	
Type aardelektrode	<b>Spalk</b>	
Algemene diff.stroom.inr.	<b>400mA</b>	
Bijkomende diff.stroom.inr.	<b>400mA</b>	
Vaste verwarmingsstoestellen (aantal - kW) :		

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is			Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01		
Aardspreidingsweerstand :	<b>12,1 Ω</b>	Isolatiestand (250/500/1000V) :	<b>16 MΩ</b>	Werkings differentieelstroominrichting :	<b>OK</b> / <del>NOK</del>	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
<b>KEEN</b>						
<input checked="" type="checkbox"/> Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP <b>1878 / TD 2703 225</b>						

Resultaat	<input checked="" type="checkbox"/> De elektrische installatie <b>voldoet</b> aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)						
	<input type="checkbox"/> De elektrische installatie <b>voldoet niet</b> aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : - / - / -						
Volgend controlebezoek uiterlijk op :	<b>05/05/2021</b>	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	 <b>J. Van Hemelen 49</b>			Datum onderzoek:	<b>05/05/2020</b>